

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 14 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 11~25°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 组件接地 6 平方黄绿线到场 8000 米, 监理进行验收, 符合图纸设计要求。 3、 上午屋面导轨安装, 监理进行巡检, 符合图纸设计要求。 4、 下午屋面导轨、边压块、中压块到货一车, 监理进行检查验收, 符合图纸设计要求。 5、 箱逆变基础构造柱混凝土浇筑。钢爬梯基础钢筋绑扎。 6、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 上午屋面导轨安装。 2、 箱逆变基础构造柱混凝土浇筑。钢爬梯基础钢筋绑扎。 3、 下午屋面导轨、边压块、中压块到货一车。 4、 组件接地 6 平方黄绿线到场 8000 米。 一台吊车, 一台搅拌机, 两辆三轮车, 七辆小推车, 安装施工人员 19 人。 土建施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):





04月
14



04月
14



04月
14