

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 16 日

天气: 小雨转阴

星期: 星期日

气温: 15~23°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 南面屋顶组件安装, 上午下雨进行短时间停工。下午吊装及组件安装。监理进行巡检, 符合图纸设计要求。 3、 组件在大面积分配, 已通知现场施工人员及项目经理, 要求分配组件在下班之前全部安装紧固完成。并且下发监理联系单 LQLZ/ZHJL-LX-001 4、 桥架到场一车, 支架到场一车, 监理进行检查, 符合图纸设计要求。 5、 1#、2#箱逆变基础砖墙砌筑、柱钢筋模板支护。钢爬梯基础砼浇筑完成, 监理进行旁站。14:00-14:30 6、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 南面屋顶组件安装, 上午下雨进行短时间停工。下午吊装及组件安装。 2、 1#、2#箱逆变基础砖墙砌筑、柱钢筋模板支护。钢爬梯基础砼浇筑完成。 3、 桥架到场一车, 支架到场一车, 监理进行检查, 符合图纸设计要求。一台吊车, 一台搅拌机, 两辆三轮车, 七辆小推车, 安装施工人员 47 人。土建施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



04月
16





