

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 17 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 13~27°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促施工单位安全文明施工。 2、南面屋顶组件安装,导轨安装。北面屋顶导轨安装。监理进行巡检,符合图纸设计要求。 3、现场安装组件,有一块组件出现颜色不对,已经放到一边。 4、1#、2#、3#、4#箱逆变基础圈梁钢筋绑扎、模板支护。4#箱逆变圈梁在未报验情况下进行混凝土浇筑。下发《监理通知单 LQLZ/ZHJL-TZ-002》。 5、下午 15:00 召开《安全专题会议》,并下发《安全专题会议》记录。 6、整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、南面屋顶组件安装,导轨安装。北面屋顶导轨安装。 2、1#、2#、3#、4#箱逆变基础圈梁钢筋绑扎、模板支护。4#箱逆变圈梁在未报验情况下进行混凝土浇筑。 3、一台搅拌机,两辆三轮车,七辆小推车, 安装施工人员 47 人。 土建施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):







04月
17

