

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 04 月 19日

天气: 小雨转阴

星期: 星期三

气温: 8~19°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	<p>1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。</p> <p>2、 南面屋顶组件安装 600 块。西面屋顶组件倒运。监理进行巡检, 符合图纸设计要求。</p> <p>3、 1#箱逆变基础圈梁钢筋绑扎、模板支护。2#箱逆变基础圈梁混凝土浇筑。砼浇筑监理进行旁站。</p> <p>4、 开关站基础开挖。</p> <p>5、 整理监理及施工资料。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	<p>1、 南面屋顶组件安装 600 块。西面屋顶组件倒运。</p> <p>2、 1#箱逆变基础圈梁钢筋绑扎、模板支护。2#箱逆变基础圈梁混凝土浇筑。</p> <p>3、 开关站基础开挖。</p> <p>4、 一台吊车, 一台搅拌机, 两辆三轮车, 七辆小推车, 安装施工人员 47 人。 土建施工人员 10 人。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	付铭飞	
记录人: 付铭飞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



04月
19



04月
19







04月
19