

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 22 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 12~25°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 南面屋顶组件安装, 组件接地安装。西面屋顶组件安装。累计安装 7500 块。 北面屋顶铺设安全通道, 监理进行巡检, 符合图纸设计要求。 3、 南面屋顶桥架及检修通道安装。 4、 开关站基础砖墙砌筑。箱逆变基础内墙抹灰。钢爬梯制作加工。 5、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 南面屋顶组件安装, 组件接地安装。西面屋顶组件安装。累计安 装 7500 块。北面屋顶铺设安全通道。 2、 南面屋顶桥架及检修通道安装。 3、 开关站基础砖墙砌筑。箱逆变基础内墙抹灰。钢爬梯制作加工。 4、 一台吊车, 一台搅拌机, 两辆三轮车, 七辆小推车, 安装施工人员 47 人。 土建施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



04月
22





