

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 24 日

天气: 阴

星期: 星期一

气温: 11~24°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促施工单位安全文明施工。 2、南面屋顶组与组之间接地安装,桥架及检修通道安装。 3、北面屋顶组件安装 690 块,导轨安装完成,组件倒运并分散。监理进行巡检,符合图纸设计要求。 4、开关站基础及 SVG 基础圈梁模板支护,钢筋绑扎。SVG 基础构造柱混凝土浇筑。箱逆变基础内墙抹灰完成。 5、整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、南面屋顶组与组之间接地安装,桥架及检修通道安装。 2、北面屋顶组件安装 690 块,导轨安装完成,组件倒运并分散。 3、开关站基础及 SVG 基础圈梁支模板,钢筋绑扎。SVG 基础构造柱混凝土浇筑。箱逆变基础内墙抹灰完成。 4、一台吊车,一台搅拌机,两辆三轮车,七辆小推车, 安装施工人员 47 人。 土建施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



