

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 04 月 30 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 15~31°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	<p>1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。</p> <p>2、 桥架和检修通道安装, 组件接地安装 200 米。汇流箱安装 37 个。1*4mm<sup>2</sup> 光伏电缆敷设。监理现场巡查, 基本符合图纸设计要求。</p> <p>3、 钢爬梯踏步焊接安装。</p> <p>4、 桥架到场一车。检查外观及随车资料, 基本齐全。</p> <p>5、 整理监理及施工资料。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	<p>1、 汇流箱安装 37 个。桥架及检修通道安装, 组件接地安装 200 米。1*4mm<sup>2</sup> 光伏电缆敷设。</p> <p>2、 钢爬梯踏步安装。</p> <p>3、 桥架到场一车, 吊装到屋顶。 一辆三轮车 安装施工人员 15 人。 土建施工人员 4 人。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	付铭飞	
记录人: 付铭飞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	







04月  
30

