

监 理 日 志 ()

日期：2017年 05 月 06 日

天气：晴

星期：星期六

气温：11~26°

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 2、检修通道安装 300 米，组件接地安装 300 米，直流汇流箱接线 8 台。监理现场巡查，基本符合图纸设计要求。 3、开关站基础外墙抹灰，钢爬梯扶手刷漆。监理巡视，基本符合图纸设计要求。 4、组件到场卸货吊装屋顶 728 片，并对吊装组件进行分散。监理检查，操作基本符合相关规范要求。 5、整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东远 大新能 源科技 有限公 司	1、检修通道安装 300 米，组件接地安装 300 米，直流汇流箱接线 8 台。 2、开关站基础外墙抹灰，钢爬梯扶手刷漆。 3、组件到场 728 片。 一辆三轮车 安装施工人员 4 人，电气施工人员 14 人。 土建施工人员 4 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	付铭飞	
记录人：付铭飞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



