

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05 月 10日

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 17~30°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 组件接地安装 200 米, 1*4mm ² 光伏电缆敷设 5 个汇流箱。汇流箱接线 6 个。 监理现场巡查, 基本符合图纸设计要求。 3、 土建施工完成已退场, 钢爬梯安装安全防护标识。 4、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 组件接地安装 200 米, 1*4mm ² 光伏电缆敷设 5 个汇流箱, 汇流箱 接线 6 个。 电气施工人员 12 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	付 铭 飞	
记 录 人: 付 铭 飞	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :	



