

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05 月 11日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 17~31°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 组件接地安装 200 米, 1*4mm ² 光伏电缆敷设 4 个汇流箱。汇流箱接线 10 个。 监理现场巡查, 基本符合图纸设计要求。 3、 建设单位质监部门、监理单位、施工单位一起对建设单位采购的设备进行检查, (汇流箱、逆变器、箱逆变一体机、箱变、SVG 设备), 基本上满意。 4、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 组件接地安装 200 米, 1*4mm ² 光伏电缆敷设 4 个汇流箱, 汇流箱 接线 10 个。 电气施工人员 12 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	付铭飞	
记录人: 付铭飞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	





