

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05 月 12日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 19~29°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 汇流箱接线 3 个, 快插制作 2 个区, 桥架安装 40 米, 组件安装 300 片。监理现场巡查, 基本符合图纸设计要求。 3、 1*4 平方光伏电缆已带电 2 个区, 要求带电的汇流箱末端空开断开, 并做好带电标识, 工人劳保用品的正确穿戴。并要求管理人员加强现场巡查力度。 4、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 汇流箱接线 3 个, 快插制作 2 个区, 桥架安装 40 米, 组件安装 300 片。 电气施工人员 18 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	付铭飞	
记录人: 付铭飞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



