

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 13 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 12~28°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 组件快插制作 1 个区, 组件安装 400 片, 汇流箱接地安装 17 个。监理现场巡查, 基本符合图纸设计要求。 3、 1*4 平方光伏电缆已带电 3 个区, 要求带电的汇流箱末端空开断开, 并做好带电标识, 工人劳保用品的正确穿戴。并要求管理人员加强现场巡查力度。 4、 整理监理及施工资料。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 组件快插制作 1 个区, 组件安装 400 片, 汇流箱接地安装 17 个。 电气施工人员 18 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		付铭飞	
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



