

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 16 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 16~32°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 组件接地安装 300 米。屋顶灭火器布置完成。快插制作 1 个区。监理现场巡查, 基本符合图纸设计要求。 3、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 组件接地安装 300 米。 2、 屋顶灭火器布置完成, 快插制作 1 个区。 电气施工人员 18 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

