

监 理 日 志 ()

日期：2017年 05 月 17 日

天气：晴

星期：星期三

气温：19~32°

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 2、 组件接地安装 300 米。屋顶灭火器布置完成。快插制作 1 个区。监理现场巡查，基本符合图纸设计要求。 3、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 接地扁铁安装 300 米，汇流箱 485 通讯线敷设完成。 2、 组件排布无预留检修通道。 电气施工人员 18 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	付铭飞	
记录人： 付铭飞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

