

# 监 理 日 志 (                      )

日期: 2017 年 05 月 22 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 21~33°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

|                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。<br>2、 接地扁铁螺栓安装。监理现场巡查, 基本符合图纸设计要求。<br>3、 3*25 交流电缆敷设 1 个汇流箱, 3*400 交流电缆敷设 3 个汇流箱, 高压电缆、<br>光纤敷设 3 个区。<br>4、 北边屋顶组件排布整改。<br>5、 交、直流电缆到场, 监理查看, 符合图纸设计要求。<br>6、 整理监理及施工资料。 |                                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                              | 施工内容及进度                                                                                                                              |
|                            | 山 东 远<br>大 新 能<br>源 科 技<br>有 限 公<br>司                                                                                                                                                             | 1、 接地扁铁螺栓安装。<br>2、 3*25 交流电缆敷设 1 个汇流箱, 3*400 交流电缆敷设 3 个汇流箱,<br>高压电缆、光纤敷设 3 个区。<br>3、 北边屋顶组件排布整改。<br>4、 交、直流电缆到场。<br><br>电气施工人员 18 人。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                   | 付铭飞                                                                                                                                  |
| 记录人: 付铭飞                   |                                                                                                                                                                                                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                                                                                                 |

