

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05 月 23 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 21~33°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 3*25 交流电缆敷设 2 个汇流箱, 2*150 直流电缆敷设 8 个汇流箱。 3、 北边屋顶组件排布整改。基本符合设计要求。 4、 整理监理及施工资料。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司 | 1、 3*25 交流电缆敷设 1 个汇流箱, 2*150 直流电缆敷设 8 个汇流箱。 2、 北边屋顶组件排布整改。 电气施工人员 18 人。 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 付 铭 飞 | |
| 记 录 人: 付 铭 飞 | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) : | |



