

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 28 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 16~31°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 一次舱、二次舱电缆敷设, PT、CT 送走, 试验已完成, 试验报告已出。 3、 二次舱电池柜电池安装完成, 电池柜通电试验完成。 4、 屋顶电缆桥架电缆绑扎。 5、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 一次舱、二次舱电缆敷设, PT、CT 送走, 试验已完成, 试验报告已出。 2、 二次舱电池柜电池安装完成, 电池柜通电试验完成。 3、 屋顶电缆桥架电缆绑扎。 电气施工人员 18 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		付铭飞
记录人: 付铭飞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):





