

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 29 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 16~34°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 一次舱、二次舱电缆接线, 箱逆变一体机高低压电缆接线。基本满足设计要求。 3、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 一次舱、二次舱电缆接线, 箱逆变一体机高低压电缆接线。 电气施工人员 18 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		付 铭 飞
记 录 人: 付 铭 飞		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :





