

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 06 月 01日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 18~34°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 一次舱、二次舱电缆接线完成 90%, 汇流箱低压电缆接线完成 4 个, 组串式逆变器接线完成 3 个。基本符合规范要求。 3、 开关站基础回填, 基本符合要求。 4、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 一次舱、二次舱电缆接线完成 90%, 汇流箱低压电缆接线完成 4 个, 组串式逆变器接线完成 3 个。 2、 开关站基础回填。 电气施工人员 18 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	付铭飞	
记 录 人: 付铭飞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



