

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017年 06 月 02 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 18~34°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	<p>1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。</p> <p>2、 一次舱、二次舱电缆接线完成 90%, 汇流箱低压电缆接线完成 17 个, 组串式逆变器接线完成 9 个。交流汇流箱 3*400 电缆接线完成 3 个。基本符合规范要求。</p> <p>3、 高压电缆耐压试验完成。监理进行旁站并编写旁站记录。基本符合规范要求。</p> <p>4、 一次舱、二次舱设备调试完成 60%。基本符合要求。</p> <p>5、 整理监理及施工资料。</p> <p>6、 监理合同周期延期确认单已签字, 盖章项目经理在走流程。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	<p>1、 一次舱、二次舱电缆接线完成 90%, 汇流箱低压电缆接线完成 17 个, 组串式逆变器接线完成 9 个。交流汇流箱 3*400 电缆接线完成 3 个。</p> <p>2、 高压电缆耐压试验完成。</p> <p>3、 一次舱、二次舱设备调试完成 60%。</p> <p style="text-align: center;">电气施工人员 18 人。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	付铭飞	
记录人: 付铭飞	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	





