

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 06 月 03 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 18~34°

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

监 理 工 作 情 况	1、 施工现场巡检, 督促施工单位安全文明施工。 2、 一次舱、二次舱电缆接线完成 100%, 汇流箱低压电缆接线完成 25 个, 组串式逆变器接线完成 13 个。基本符合规范要求。 3、 箱逆变一体机试验完成。基本符合规范要求。 4、 一次舱、二次舱设备调试完成 70%。基本符合要求。 5、 整理监理及施工资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 远 大 新 能 源 科 技 有 限 公 司	1、 一次舱、二次舱电缆接线完成 100%, 汇流箱低压电缆接线完成 25 个, 组串式逆变器接线完成 13 个。 2、 箱逆变一体机试验完成。 3、 一次舱、二次舱设备调试完成 70%。 电气施工人员 18 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	付铭飞	
记录人: 付铭飞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	