

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 09 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 19~9℃

工程名称: 和县善厚渔场2011W渔光一体光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	<p>1. 1.1.1 桩基验收合格施工: 孔深符合要求. 立柱垂直. 绑网符合规范要求(塔基符合规范. 网桩牢固).</p> <p>2. 依据通知单编号ZHLC-SHGF-31. 要求施工单位在2018年11月底完成所有工程桩基. 施工过程中发现的质量问题. 资料问题等等.</p>	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	大元	<p>渔场围堰施工9人. 其中挖孔灌注桩量桩3人. 打网4人. 2人运土修路.</p>
其 它 事 项	今	
本日现场监理人员		郭志祥
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李全志.