

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 27 日

天气: _____

星期: 四

气温: _____

工程名称: 和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 外场塔基施工 光伏区临塘改造、管理区施工、围栏施工 材料进场情况 7# 管桩, 实际尺寸长 6.95 米, 直径 300mm, 壁厚 7cm. 8# 管桩实际长度 7.96 米, 直径 300mm, 壁厚 7cm.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="317 1537 600 1644">施工单位</th><th data-bbox="600 1537 2051 1644">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="317 1644 600 2169"></td><td data-bbox="600 1644 2051 2169"> 外场: 1# 塔 A 腿浇筑完成. 2# 塔 A 腿开挖 4# 塔基基础完成. 5# 塔基基础浇筑完成 8# 塔基基础 C、D 腿开挖完成. 9# 塔基基础开挖 内场: 4#、5#、6# 塔改造整体改造 40%. 逆变器基础放线开挖. 网片安装 150 米. 基础浇筑 180 米. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度		外场: 1# 塔 A 腿浇筑完成. 2# 塔 A 腿开挖 4# 塔基基础完成. 5# 塔基基础浇筑完成 8# 塔基基础 C、D 腿开挖完成. 9# 塔基基础开挖 内场: 4#、5#、6# 塔改造整体改造 40%. 逆变器基础放线开挖. 网片安装 150 米. 基础浇筑 180 米.
施工单位	施工内容及进度				
	外场: 1# 塔 A 腿浇筑完成. 2# 塔 A 腿开挖 4# 塔基基础完成. 5# 塔基基础浇筑完成 8# 塔基基础 C、D 腿开挖完成. 9# 塔基基础开挖 内场: 4#、5#、6# 塔改造整体改造 40%. 逆变器基础放线开挖. 网片安装 150 米. 基础浇筑 180 米.				
其 它 事 项	通威光伏事业部现场检查				
本日现场监理人员	王松赞 王正贤 何小楼				
记录人: 王正贤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王松赞				