

监 理 日 志

工程名称: 马安山通威和昌20mw渔光一体光伏发电项目.

日期	2018年3月10日 星期六	气候	晴	气温	6℃~17℃
监理单位动态:	2名	材料进场、取样见证、合格情况: 今日进入施2班场光伏板5车 4200块 检查开槽:合格,合格证齐全.			
施工方人员动态:	44人 安装光伏组件电4人				
施工机械动态:	挖机一台 铲车2台 吊车一台				
施工进度情况	4#方阵28人安装光伏板分8组。今天安装20组 2#方阵16人安装光伏板分4组。今天安装6组。				
检查发现的问题	经监理单位现场巡视发现: 1、2#方阵接地扁钢头半好有部分焊接点有漏焊现象现场口头通知施工人员。 2、光伏板压块有部分压块没有压实。 3、光伏板垂直度偏差过大。				
处理措施、意见、结果	1. 接地焊接 整改。 2. 通知单位负责人,并落实整改。 3. 施2单位负责要求施2整改。				
协调内容或其他					
记录人	李坤	总监签阅	李金忠		