

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山通威和昇20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年3月15日 星期四	气候	多云转阵雨	气温	6℃~22℃
监理人员动态:	2名	材料进场、取样见证、合格情况: 今日上午光伏组件进入施工现场 4车计3360片 现场开箱检查光伏组件合格证齐全			
施工方人员动态:	施工人员87人 安装组件				
施工机械动态:	吊机一台 吊车2台 焊机一台 材料运输车3台				
施工进度情况	1组人员6#3阵24人 4#3阵20人 安装组件共计28组 2组人员1#-2#3阵43人 安装组件共计22组				
检查发现的问题	1. 今日施工班组巡视检查发现4#3阵有一组安装不符合, 原因是光伏板压块错位 直接 直接地压块中间全漏破坏掉光伏板并导致光伏板碎裂。现场有业主监理施工单位确认要求施工单位整改更换。 2. 今日上午召开工地监理例会详见今日会议记录。				
处理措施、意见、结果	关于4#3阵铝合金中压块进行整改更换。 施工单位维修人员整改并符合要求				
协调内容或其他					
记录人	李中	总监签阅	李金忠		