

监 理 日 志

工程名称: 马安山通威和昌20MWp渔光一体光伏发电项目.

日期	2018年3月16日 星期五	气候	多云	气温	4℃~11℃
监理单位动态:	2名	材料进场、取样见证、合格情况: 今天光伏组件3车进入施工现场 计2520片 现场开箱检验合格记录齐全.			
施工方人员动态:	光伏组件人员63名				
施工机械动态:	吊机一台吊车2台焊机一台抽水二台				
施工进度情况	4#方阵架设50m ² 电缆2人安装光伏组件9人6#方阵安装组件15人共计46人 1#-2#方阵安装人17名 光伏组件15组. 光伏组件10组				
检查发现的问题	1. 今日有监理人员对1#2#4#6#组件方阵安装完成剩余的组件进行统计、1#方阵安装完成46组 剩余84组 2#方阵安装完成52组 剩余72组 4#方阵安装完成188组 剩余17组. 6#方阵安装完成72组 剩余46组 2. 今日八点施工现场巡视光伏阵列区发现有一组下移现场打电话通知施工单位负责人尽快整改。				
处理措施、意见、结果	针对光伏组件下移问题施工单位今天下午落实并整改。 要求1-2#方阵人员尽快增加。				
协调内容或其他					
记录人	李冲	总监签阅	李金忠		