

监 理 日 志

工程名称: 马山通武和具20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年3月22日 星期四	气候	多云	气温	7℃~17℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	71人				
施工机械动态:	挖掘机一台 铲车2台 抽水车4台				
施工进度情况	2#方阵电缆敷设2人 高压电缆端子制作2人 直流电缆端子制作4人 安全2人 6#方阵电缆敷设人员2人 电气人员4人 制作直流电缆端子今天安全附件12组 利拿1组 4#方阵安全附件完成 10#方阵12人 安全6人 运送到此附件 今天下午安全附件计5组。				
检查发现的问题	现场巡视正常施工 要求施工人员注意质量。 挖掘开挖电缆沟保持要求深度。				
处理措施、意见、结果	要求施工队4#方阵并网完成时间3月23日 1#-2#方阵高压电缆敷设完成时间3月23日 电缆头制作完成3月25日 附件完成时间3月26日。 3#及4#方阵电缆制作完成3月27日 6#方阵并网时间3月27日 南区并网时间3月28日。				
协调内容或其他					
记录人	李冲	总监签阅	李冲		