

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山通威和昇20MW渔光发电项目,

日期	2018年3月24日 星期六	气候	晴天	气温	11℃~24℃
监理人员动态:	2名	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	81人				
施工机械动态:	搅拌机一台 钢筋二台 抽水机4台				
施工进度情况	2#3#阵电26人 安装人员16人 安装组件共计13组 6#3#阵电27人 10#3#阵电23人 安装组件共计20组 11#3#阵电26人 安装桥梁人员3人 安装组件共计26组				
检查发现的问题	正常施工				
处理措施、意见、结果	现场监理人员要求施工人员在施工过程中注意 质量安全				
协调内容或其他	11#3#阵组件安装完成 2018.4.3 10#3#阵县县并网条件 2018.3.31 县县并网条件 2018.4.8.				
记录人	李中		总监签阅	李金忠	