

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山通威和昌20MW渔光一体发电项目

日期	2018年3月25日 星期一	气候	晴	气温	10℃~22℃
监理单位动态:	2名	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	81人				
施工机械动态:	打桩机一台挖机一台吊车一台				
施工进度情况	1#-2#方舱安装人员17名,箱变高压端子安装2人电缆固定4人穿管组件共计40组 6#电缆汇流箱有流端组件7人箱变高压端子组作1人 10#8人穿管组架4个3号电缆连接穿管组件16人穿管组件共计29组 箱变电缆沟开挖				
检查发现的问题	11#穿管人员26人穿管组件共计穿管 30组 今天1#-2#打桩架至箱变打桩架。 正带施2 在施2现场发现电缆有皮脱现象。				
处理措施、意见、结果	要求施2单位在施2前做好防坠落处理 合格后再施2。				
协调内容或其他	今天,关于电缆事宜发过联系单。				
记录人	李坤	总监签阅	李金忠		