

监 理 日 志

工程名称: 马家山变电站20kV-110kV输电线路工程

日期	2018年3月27日 星期二	气候	晴天	气温	13℃~26℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	挖机一台 吊车一台 钢管2台				
施工进度情况	9#杆塔架设高压电缆16人 1#-2#-3#箱变安装高低压端子排头4人 11#杆塔安装组件人员11人 运送桥梁2人 10#杆塔有打桩机补桩2人				
检查发现的问题	11#杆塔安装组件共15组 施工正常 因施工班中压快没有经过部分人员替施工。				
处理措施、意见、结果	要求3#箱为满意 28号试电并网今晚加班 安装高压端子排头				
协调内容或其他					
记录人	李中		总监签阅	李金忠	