

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山通威和号20MW渔光互补光伏发电项目

日期	2018年4月2日 星期一	气候	晴天	气温	16℃~28℃
监理单位动态:	2名	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	34名				
施工机械动态:	挖机一台				
施工进度情况	11#3除安管组件人员14人电气人员4名 10#3除安管支架人员14人和交流汇流箱端子制作2人				
检查发现的问题	安全施工正常 1. 汇流箱抱箍U型丝用完,现场没有现货,				
处理措施、意见、结果	要求施工单位把现场有缺的部件认真统计 尽快运送到现场施工。				
协调内容或其他					
记录人	李七中	总监签阅	李金忠		