

# 监 理 日 志

工程名称: 和日美厚渔场10MW渔光一体光伏发电项目

|            |                                  |                 |      |    |         |
|------------|----------------------------------|-----------------|------|----|---------|
| 日期         | 2018年5月4日 星期五                    | 气候              | 多云   | 气温 | 29℃/17℃ |
| 监理单位动态:    | 1名                               | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |         |
| 施工方人员动态:   | 11名                              |                 |      |    |         |
| 施工机械动态:    | 挖机一辆、拖拉机三辆                       |                 |      |    |         |
| 施工进度情况     | 7#塘起渔平台台阶施工完成。<br>3#方塘生产道路剩余土方倒运 |                 |      |    |         |
| 检查发现的问题    | 现场巡视发现部分人员未佩戴安全帽,                |                 |      |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 要求施工单位对这部分人员进行安全教育,并将安全帽佩戴到位     |                 |      |    |         |
| 协调内容或其他    | 签发监理联系单对3#方塘排水和后续施工事宜            |                 |      |    |         |
| 记录人        |                                  |                 | 总监签阅 |    |         |