

监 理 日 志

工程名称: 和县善厚海场20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年12月1日 星期五	气候	多云	气温	28℃/17℃
监理人员动态: 1		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 9名					
施工机械动态: 挖机-5辆					
施工进度情况	1#塘污水井砌筑完成。 7#塘污水井至排污口管道铺设 生产路整平施工				
检查发现的问题	巡视: 7#塘排污口锅底状施工, 不符合设计要求。锅底状超出塘埂标高。 1#塘排污井砌筑符合设计要求。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位按照设计要求进行返工				
协调内容或其他	昨日签发监理单2#因施工单位人员不在现场, 令其速交施工单				
记录人	叶正贤		总监签阅	李全忠	