

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 6 月 13 日

天气: 晴  
气温: 34℃/27℃

星期: 三  
工程名称: 阜宁县厚涂镇20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 光伏区沟缺施工。 8#塘起渔平台浇筑符合设计要求。	
施 工 情 况	施工 单 位	大元  光伏区沟缺施工。管理区沟缺 8#塘起渔平台台所浇筑施工。
其 它 事 项	关于支付申请与建设单位张总进行沟通。 <del>张总</del> 希望能够 进行签字。张总拒绝签字。他认为孙祥杰签字是没有问题 并要求逾期工程款等到工程竣工一起决算	
本 日 现 场 监 理 人 员	李足贤	
记 录 人	李足贤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金东