

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 5日

天气: 多云

星期: 五

气温: 26/16

工程名称: 和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 23#塔组立完成. 26#塔组立完成. 19#塔组立完成80% 3#塔A.B.C腿浇筑完成 综合楼四周墙砌筑2.8米高. 桩帽防腐 材料进场共计263根管桩.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 1#、2#、3#、4#、5#方阵整体改造完成80%; 打桩9#方阵10根. 6#方阵打桩24根; 围栏施工完成立柱基础240米. 网片安装249米, 综合楼四周墙砌筑2.8米. 中间隔墙1.8米砌筑2米. 桩帽防腐完成40%.
其 它 事 项	下达通知单02 下达联系单02	
本日现场监理人员		李松贤 李廷贤 田小楼
记录人: 李廷贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李松贤