

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年5月6日

天气: 多云

星期: 六

气温: 26°/12°

工程名称: 和县善厚渔场 20MW渔光一体光伏发电项目

巡视: 4#塔基础浇筑完成. 7#、18#、19#塔组立完成  
1#、2#、3#、4#、5#方阵整体改造完成85%  
8#桩基进场4根. 10#桩基进场24根 符合要求

监  
理  
工  
作  
情  
况

施工单位

施工内容及进度

施  
工  
情  
况

6#方阵整体改造打桩112根. 7#方阵打桩8根  
临时道路完成200米. 围栏施工完成立杆基础180米  
网片安装180米. 综合楼门头梁完成. 2次仓库开挖  
桩帽防腐 6#、7#、8#、9#方阵完90%

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

李松贤 李达贤 田小梅

记录人: 李达贤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李松贤