

监 理 日 志

工程名称: 马安山通威和号20MW渔光光伏发电项目

日期	2018年3月8日 星期四	气候	多云	气温	10~11℃
监理单位动态:	2名	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	16人 4组 负责4名				
施工机械动态:	挖机一台 铲车一台 抽水2台				
施工进度情况	4# 安装光伏组件. 11# 安装桥架支架.				
检查发现的问题	1. 现场巡视: 在4号方板安装光伏组件时有部分人员没配带安全帽, 现场口头通知施工人员进入施工现场必须配带安全帽. 2. 有通威领导监理人员陪同进入施工现场巡视检查.				
处理措施、意见、结果	现场口头通知施工单位负责: 施工人员进入施工现场必须配带安全帽, 并落实到位.				
协调内容或其他					
记录人	李坤	总监签阅	李金忠		