

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月14日

天气: 多云

星期: 日

气温: 28°/19°

工程名称: 和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视 6#塔组立完成. 3#塔组立完成30% 1#、2#方阵打桩便道完成60% 9#方阵平整完成40% 今日打桩178根 7#管桩进场109根. 8#管桩进场34根 光伏板进场84箱. 共计302片	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 4#方阵打桩93根. 5#方阵打桩85根. 8#、9#方阵生产道路第五层压完成 围栏施工完成立柱基不也90米. 网片安装21米 警卫房封顶砼浇筑完成. 二次预制包基不也砼浇筑完成. 综合楼预制屋面*保养
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马松贤 马述贤 田小梅
记录人: 马述贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤