

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 15日

天气: 阴

星期: 一

气温: 20℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	巡视:光伏板进场84箱. 共计3024块. 7米管桩进场220根 8米管桩进场33根 围栏施工完成立柱基础60米		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		35kV预制仓基础墙浇筑完成. 接地盘制模完成50%. 综合楼外墙砌筑60公分高 8#9#方阵生产道铺设. 4#方阵打桩60根. 5#方阵打桩150根	
其 它 事 项	下联系单两份		
本日现场监理人员		马松贤 马廷贤 田小楼	
记录人: 马廷贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田小楼	