

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 16日

天气: 多云

星期: 二

气温: 26℃/16℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	巡视: 3#塔组立完成. 1#、2#、3#、4#、5#方阵便道完成100% 围栏施工完成立柱基础60米. 7#管桩进场280根. 8#管桩进场66根 光伏板进场112箱	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况		警卫室女儿墙砌筑完成, 接地变安装模板完成. 4#方阵打桩130根. 5#方阵打桩100根
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马松贤 马进贤 田小楼
记录人: 马进贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤