

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 18日

天气: 晴

星期: 四

气温: 30℃/20℃

工程名称: 和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 8#塔组完成. 12#塔组立 20% 5#方阵打桩74根. 4#方阵160根. 3#方阵打桩35根 光伏板进场 28箱. 共计1008片 7#管桩进场 222根	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 11#方阵打桩便道完成80%. 10#方阵整体改造完成60% 11#二次预制包和35KV板墙粉刷完成 围栏施工完成立柱基础60%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙松贤 孙足贤 田小楼
记录人: 孙足贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙松贤