

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 21 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 31.8/22.0

工程名称:

监
理
工
作
情
况

巡视 12#-14#塔山牵引绳及铁塔金具绝缘子安装
6#、7#、8#、9#方阵整平完成85%
4#方阵打桩155根, 3#方阵打桩112根, 2#方阵打桩113根
7#塔桩365根进场
支架斜梁300支进场
前、后斜撑各100支进场
前、后立柱各960支进场

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

圆桩施工 81米网片安装
800x800mm 电缆基础混凝土浇筑完成
1000x1000mm 电缆沟开挖完成
11方阵进桩道路施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

李松贤 李足贤 田小楼

记录人: 李足贤

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李松贤