

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 22日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	巡视见: 12-14#塔的导线架设完成 7#管桩进场174根 光伏板进场11箱, 共396块 抱箍 590的703支, 790的300支, 后斜撑1000支 前立柱400支, 后立柱400支, 斜梁795支 增压块112箱 33600套, 变压块7箱 3200套	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1#方阵打桩80根, 2#方阵打桩110根, 3#方阵打桩90根, 4#方阵打桩70根 警卫室房顶浇筑, 外墙粉刷完成. 东侧围墙立柱浇筑完成 800x800电缆沟模板安装完成80%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马松贤 毕正贤 田小楼
记录人: 马松贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松贤