

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月24日

天气: 多云

星期: 二

气温: 25/17

工程名称: 马鞍山东威新能源和县善厚渔场20MW渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 1#方阵打桩188根、2#方阵打桩152根 7#管桩进场239根 590mm半抱箍1900支 790mm半抱箍1257支 前立柱661支 后立柱659支	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 外线停工 电缆沟模板安装完成90% 综合楼内墙粉刷完成50% 警卫室水电管线槽完成
其 它 事 项	召开第五次监理例会和第十次安全专题会议 签发通知单04关于卫生间隔墙基础施工质量事宜	
本日现场监理人员		马松发 马足贤 田小楼
记录人: 马足贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马松发