

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 13 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 25/20

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 一次预制仓到接地变、SVG放电电缆 综合楼石膏板吊顶完成 管理区场地碎石子铺设完成70% 1#阵列打桩 28根 地库镀锌斜梁 $L100 \times 50 \times 15 \times 2.0 \times 2850$ 共 1600支 地库镀锌斜梁 $L50 \times 3 \times 834$ 共 3400支 地库镀锌斜梁 $L50 \times 3 \times 1505$ 共 3000支		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		10KV配电室房屋砌筑墙体完成90% 9#方阵钢平台结构完成安装50% 9#方阵光伏板安装5组 一次仓至接地变电站电缆铺设 管理区场地碎石子铺设 综合楼石膏板安装(吊顶)	
其 它 事 项	现场督促二次预制仓至中控室埋地电缆 穿 $\Phi 50$ 镀锌钢管。		
本日现场监理人员		叶松良 叶是贤 叶重庆	
记录人: 叶是贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶松良	