

监 理 日 志 ()

天气:多云
气温:27°/19°

日期:2017年6月14日
星期:三

工程名称:

监 理 工 作 情 况	巡视: 管理区场地碎石铺设 光伏区排水(4台泵.2台发电机) 综合楼内墙找平腻子施工 9#方阵钢平台焊接完成80%	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		外线: 1#~27# 接地电阻检测 光伏区9#方阵光伏组件安装完成8组 一次预制包箱体连接拼装完成 10kV配电房屋顶模板安装完成40%
其 它 事 项	召开第一次监理例会和第九次安全专题会议,内容详 见会议纪要	
本日现场监理人员		严松贤, 严足贤, 叶重秋
记录人: 严足贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严松贤