

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 15 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 29/20

工程名称: 马鞍山通威新能源和县姜厚渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 9#方阵光伏板安装完成12组 SVG. 接地变石子铺设完成. 10KV配电房屋顶砼浇筑完成. 一次预制仓内安装完成10%.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	10KV配电房屋顶预制模板完成, 砼浇筑完成 SVG. 接地变石子铺设完成 一次预制仓内完成10%的安装 11#方阵打30根	
其 它 事 项	召开630并网协调会参会单位: 市供电公司. 甲方. 正衡 监理项目机构. 太元建业 关于现场人员不足事宜建设单位(孙. 邓. 曾. 江), 施 乙单位(崔), 监理单位, 建设单位召开电话会议.	
本日现场监理人员		叶松贤 叶达贤 叶重庆
记录人: 叶达贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶松贤