

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 6月 18日

天气: 阴

星期: 四

气温: 30/23

工程名称: 乌海山南威新能源和县善厚海场 20MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	巡视: 外线 1#铁塔组立完成 管理区道路浇筑完成 60% 厕卫室内墙油漆粉刷第一层完成 9#方阵今日安装 28 组 9#方阵电缆开始铺设工作 综合楼休息室门安装完成 一次预制仓到二次预制仓电缆铺设完成	

施工情况	施工单位	施工内容及进度
		9#方阵今日安装光伏板 28 组 9#方阵开始电缆铺设 管理区道路浇筑完成 60% 厕卫室内墙油漆粉刷第一层完成 综合楼休息室门安装完成 一次预制仓到二次预制仓电缆铺设完成

其它事项	签发通知单 09 关于光伏板安装质量事宜 009	

本日现场监理人员	牛松贤	牛延贤	叶重庆
记录人: 牛延贤	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 牛延贤		