

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 19 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 28/22

工程名称: 马鞍山迎江新城新能源和县善厚海场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 1#至3#铁塔架线完, 27#铁塔至管理区电缆 铺设及制作电缆头完成. 综合楼内墙面涂料粉刷完成 管理区西面铁艺围栏安装完成 警卫室门套安装完成. 9#方阵光伏板安装27组 70电缆铺设完成 9#方阵 9#方阵4平方电缆铺设完成 50电缆铺设完成 9#方阵 11#方阵打桩20根	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 一次预制线电缆铺设完成开始接线工作 二次预制色开始接线工作 警卫室门套安装完成 光伏板安装完成27组 9#方阵 9#方阵接地安装完成40组. 70电缆. 50电缆铺设完成 9#方阵4平方电缆铺设完成 11#方阵打桩20根.
其 它 事 项	签发联系单08关于现场设备保护事宜	
本日现场监理人员		李松贤 李廷贤 叶重庆
记录人: 李廷贤		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李松贤