

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 2 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 35/2

工程名称: 马鞍山和县善林渔场20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视: 管理区围墙砌筑完成 85% 综合楼卫生间地板砖施工 檩条4到场20支. 檩条5到场70支 檩条6到场50支	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 35kV导线架设8#~12#完成 8米管桩进场90根. 变压器进场1台.
其 它 事 项	瑞元鼎泰光伏组件厂家到厂组织培训	
本日现场监理人员		马松贤. 尹松贤. 叶松秋
记录人: 叶松秋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王松